

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.๖๒๖ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๐-๒-๔๘ ไร่
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศรับฟังความคิดเห็น กรณีนายประพัทธ์พงษ์ สุขทธิศิลป์ ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เป็นอาคารแถวอยู่อาศัย ขนาดชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง (๔ ห้อง)

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-

ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :-

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.รับคำขอ	■■■■											
๒.ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/วางผัง		■■■■■■■■■■										
๓.แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลน/ตรวจแบบแปลน				■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■							
๔. ประกาศรับฟังความคิดเห็น						■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■				
๕.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข							■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■			
๖.ขออนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง								■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■			
๗.ปักผังและก่อสร้างอาคาร										■■■■■■■■■■		
๘.จัดทำสัญญาเช่าและบริหารสัญญาเช่า											■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
รวม												

แผน ■■■■■■■■■■ ผล ■■■■■■■■■■

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวมลิวลัย โหมกจันทิก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
โทร ๐๔๔-๒๔๓๖๗๒
วันที่รายงาน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.๑๕๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดการขดเซย
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :- สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมายังไม่ได้รับรายละเอียดการสร้างอาคารสำนักงานขดเซยจากกรมธนารักษ์
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข :-

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น /จัดทำผัง ประมวล	■■■■■■■■■■												
๒.ประสานรายละเอียดการขดเซย				■■■■■■■■■■									
๓.กำหนดมูลค่าขดเซย										■■■■■■■■■■			
รวม													

แผน ■■■■■■■■■■ ผล ■■■■■■■■■■

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวมลิวลย์ โหมกจันทิก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

โทร ๐๔๔-๒๔๓๖๗๒

วันที่รายงาน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙