

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.๑๕๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดการชดเชย
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :- สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมายังไม่ได้รับรายละเอียดการสร้างอาคารสำนักงานชดเชยจากกรมธนารักษ์ และรายละเอียดการชดเชยของสำนักงานสภกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข :-

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น / จัดทำผัง ประมาณ	■	■	■									
๒.ประสานรายละเอียดการชดเชย				■	■	■	■	■	■			
๓.กำหนดมูลค่าชดเชย										■	■	■
รวม												

แผน ■■■■■■■■■■ ผล ■■■■■■■■■■

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวมลิวลย์ โหมกจันทิก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

โทร ๐๔๔-๒๔๓๖๗๒

วันที่รายงาน ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙