

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.๖๒๖ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๐-๒-๔๘ ไร่
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับฟังความคิดเห็น

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-
.....

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข :-
.....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.รับคำขอ	■■■■											
๒.ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/วางผัง		■■■■■■■■■■										
๓.แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลน/ตรวจแบบแปลน				■■■■■■■■■■								
๔. ประกาศรับฟังความคิดเห็น					■■■■							
๕.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข						■■■■						
๖.ขออนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง							■■■■■■■■■■					
๗.ปักผังและก่อสร้างอาคาร									■■■■			
๘.จัดทำสัญญาเช่าและบริหารสัญญาเช่า										■■■■■■■■■■		
รวม												

แผน ■■■■■■■■■■ ผล ■■■■■■■■■■

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวลิวัลย์ โหมกจันทิก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
โทร ๐๔๔-๒๔๓๖๗๒
วันที่รายงาน ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

