๒) <u>รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน)</u> :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.๖๒๖ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๐-๒-๔๘ ไร่

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

<u>สถานะปัจจุบัน</u> : ☐ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศสรุปรับฟังความคิดเห็น กรณีนายประพัทธพงษ์ สุขทธิศิลป์ ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เป็นอาคารแถวอยู่อาศัย ขนาดชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง (๔ ห้อง)
<u>ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด</u> :- .....
<u>ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข</u> : - .....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.รับคำขอ	▬ ▪ ▪ ▪											
๒.ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/วางผัง		▬ ▪ ▪	▬ ▪ ▪									
๓.แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลน/ตรวจแบบแปลน				▬ ▪ ▪	▬ ▪ ▪							
๔. ประกาศรับฟังความคิดเห็น						▬		▪ ▪				
๕.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข							▬		▪ ▪	▪ ▪	▪ ▪	
๖.ขออนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง								▬	▬			
๗.ปักผังและก่อสร้างอาคาร										▬		
๘.จัดทำสัญญาเช่าและบริหารสัญญาเช่า											▬	▬
รวม												

แผน ▬▬▬ **ผล** ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวมลิวัลย์ โหมกจันทึก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
โทร ๐๔๔-๒๔๓๖๗๒
วันที่รายงาน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.๑๕๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : ☐ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดการชดเชย
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-   ที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว อยู่ในประกาศเขตเมืองโบราณ มีข้อจำกัดในการก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน ๔ ชั้น
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข : -   .....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น /จัดทำผังประมูล	▬	▬	▬									
	▪	▪	▪									
๒.ประสานรายละเอียดการชดเชย				▬	▬	▬	▬	▬	▬			
				▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
๓.กำหนดมูลค่าชดเชย										▬	▬	▬
รวม												

แผน ▬▬▬▬ **ผล** ▪▪▪▪▪▪▪▪

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวมลิวัลย์ โหมกจันทึก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
โทร ๐๔๔-๒๔๓๖๗๒
วันที่รายงาน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙