๒) <u>รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน)</u> :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.๖๒๖ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๐-๒-๔๘ ไร่

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

<u>สถานะปัจจุบัน</u> : ☐ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศรับฟังความคิดเห็น กรณีนายประพัทธพงษ์ สุขทธิศิลป์ ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เป็นอาคารแถวอยู่อาศัย ขนาดชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง (๔ ห้อง)

<u>ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด</u> :-

.....

<u>ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข</u> : -

.....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.รับคำขอ												
๒.ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/วางผัง												
๓.แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลน/ตรวจแบบแปลน												
๔. ประกาศรับฟังความคิดเห็น												
๕.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข												
๖.ขออนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง												
๗.ปักผังและก่อสร้างอาคาร												
๘.จัดทำสัญญาเช่าและบริหารสัญญาเช่า												
รวม												

แผน ━━━━━━ **ผล** ■■■■■■■■

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวมลิวัลย์ โหมกจันทึก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

โทร ๐๔๔-๒๔๓๖๗๒

วันที่รายงาน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.๑๕๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : ☐ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดการชดเชย

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมายังไม่ได้รับรายละเอียดการสร้างอาคารสำนักงานชดเชยจากกรมธนารักษ์

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข : -

.....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น /จัดทำผังประมูล	━ ▪▪▪	━ ▪▪▪	━ ▪▪▪									
๒.ประสานรายละเอียดการชดเชย				━ ▪▪▪	━ ▪▪▪	━ ▪▪▪	━ ▪▪▪	━ ▪▪▪	━			
๓.กำหนดมูลค่าชดเชย										━	━	━
รวม												

แผน ━━━ ผล ▪▪▪▪▪▪▪▪

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวมลิวัลย์ โหมกจันทึก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

โทร ๐๔๔-๒๔๓๖๗๒

วันที่รายงาน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙